



Název akce:

„Pasportizace kanalizace celého území obce Osoblaha“

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010066

Stupeň dokumentace:

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
(dle Přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

Příloha č. 2 – Tabulka úseků – výpis závad na kanalizaci

Objednatel: Obec Osoblaha
Na náměstí 106, 793 99 Osoblaha
729 30 Ostrava

Termín zpracování: říjen 2019

Výtisk č. :

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení	Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka		
STOKA A - UL. HLAVNÍ, UL. NA NÁMĚSTÍ, UL. CELNÍ, UL. HRNČÍŘSKÁ								
A	Š1	Š2	Ve směru toku	Beton	300	21.50	0.00	Začátek úseku; Š1
							0.30	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,50cm
							3.10	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
								délce od 3,10 do 8,50m
							9.80	Pos: 8- 11; Trhlina, Střep, Vlevo
							14.60	Pos: 2- 4; Trhlina, Střep, Vpravo
							21.50	Konec úseku; Š2
A	Š2	Š3	Ve směru toku	Beton	300	20.50	0.00	Začátek úseku; Š2
							1.00	Pos: 2- 4; Trhlina, Střep, Vpravo
							15.90	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
								délce od 15,90 do 18,70m
							17.50	Pos: 2- 7; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,50cm
							20.50	Konec úseku; Š3
A	Š3	Š4	Ve směru toku	Beton	300	20.70	0.00	Začátek úseku; Š3
							6.70	Pos: 6- 8; Trhlina, Příčný, Radiální, Dno, Šířka trhliny = 0,10cm
							7.90	Pos: 10- 1; Trhlina, Střep, Vlevo
							20.70	Konec úseku; Š4
A	Š4	Š5	Ve směru toku	Beton	300	35.40	0.00	Začátek úseku; Š4
							0.80	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
								délce od 0,80 do 2,00m
							7.70	Pos: 6- 9; Překážky odtoku, Dno; Železná tyč
							16.90	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
							26.60	Pos: 3- 6; Překážky odtoku, Dno; Železná tyč
							26.60	Přerušení inspekce
							26.60	Inspekce následuje z protistrany
							0.00	Konec úseku; Š5
							5.10	Pos: 10- 2; Trhlina, Střep, V horní části
							5.60	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 4cm; V
								délce od 29,80 do 32,50m
							8.80	Protistrana dosažena
A	Š6	Š5	Proti směru toku	Beton	300	30.70	0.00	Začátek úseku; Š6
							1.20	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 4cm; V
								délce od 1,20 do 6,70m
							6.70	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 4cm; V
								délce od 6,70 do 10,00m
							13.80	Pos: 8- 10; Trhlina, Podélný-Axiální, Vlevo, Šířka trhliny = 0,50cm
							13.80	Pos: 6- 10; Trhlina, Střep, Vlevo
							30.70	Konec úseku; Š5
A	Š6	Š6A	Proti směru toku	Beton	200	12.60	0.00	Začátek úseku; Š6
							12.60	Konec úseku; V šachtě Š6a nezpevněný sediment

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
A	Š6	Š7	Ve směru toku	Beton	300	16.70		0.00	Začátek úseku; Š6
								0.90	Překážky odtoku, Celkový obvod; Železná tyč
								16.70	Konec úseku; Š7
A	Š7	Š8	Ve směru toku	Beton	300	11.60		0.00	Začátek úseku; Š7
								11.60	Konec úseku; Š8
A	Š8	Š8A	Proti směru toku	Kamenina	200	8.50		0.00	Začátek úseku; Š8
								0.90	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								1.00	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								2.60	Pos: 6- 8; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
								2.60	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 3cm
								2.80	Přerušení inspekce
								2.80	Inspekce následuje z protistrany
								2.80	Inspekce možná až po vyčištění; V šachtě Š8a nezpevněný sediment
A	Š8	Š9	Ve směru toku	Beton	300	10.20		0.00	Začátek úseku; Š8
								10.20	Konec úseku; Š9(Skrytá)
A	Š10	Š9	Proti směru toku	Beton	300	12.00		0.00	Začátek úseku; Š10
								5.00	Pos: 7- 10; Trhlina, Střep, Vlevo
								5.00	Pos: 12- 3; Trhlina, Střep, Vpravo
								11.30	Pos: 6- 9; Trhlina, Střep, Vlevo
								12.00	Konec úseku; Š9(Skrytá)
A	Š10	Š11	Ve směru toku	Beton	300			0.00	Začátek úseku; Š10
								6.60	Pos: 11- 1; Trhlina, Střep, V horní části
								6.60	Netěsnost, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná vlhkost, Celkový obvod
							13.40	22.00	Nánosy na dně a obvodu potrubí
								14.80	Pos: 1- 3; Zaústění, Včnívající, Vpravo, Včnívající = 5cm
								30.30	Konec úseku; Š11
A	Š11	Š12	Ve směru toku	Beton	300	35.80		0.00	Začátek úseku; Š11
								8.80	Koroze, Vnější, Celkový obvod; V celém úseku monitorování
								18.70	Pos: 12- 2; Zaústění, V horní části
								35.80	Konec úseku; Š12
A	Š12	Š13	Ve směru toku	Beton	300	37.70		0.00	Začátek úseku; Š12
								12.00	Mezišachta; Š12a(Skrytá)
								37.70	Konec úseku; Š13
A	Š13	Š14	Ve směru toku	Beton	300	8.40		0.00	Začátek úseku; Š13
								8.40	Konec úseku; Š14(Skrytá)
A	Š16	Š17	Ve směru toku	Beton	400	16.80		0.00	Začátek úseku; Š16
								2.40	Koroze, Celkový obvod
								16.80	Konec úseku; Š17(Skrytá)

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
A	Š17	Š18	Ve směru toku	Beton	400	20.50		0.00	Začátek úseku; Š17(Skrytá)
								20.50	Konec úseku; Š18(Skrytá)
A	Š15	Š15a	Ve směru toku	Beton	400	2.80		0.00	Začátek úseku; Š15
								2.80	Konec úseku; Š15a(Skrytá)
A	Š20	Š19	Ve směru toku	Beton	400	16.90		0.00	Začátek úseku; Š20
								16.90	Konec úseku; Š19(Skrytá)
A	Š19	Š18	Proti směru toku	Beton	400	25.10		0.00	Začátek úseku; Š19(Skrytá)
								7.60	Pos: 2- 5; Trhlina, Střep, Vpravo
								22.30	Pos: 1- 2; Zaústění, Vpravo
								25.10	Konec úseku; Š18(Skrytá)
A	Š20	Š21	Ve směru toku	Beton	400	40.70		0.00	Začátek úseku; Š20
								40.70	Konec úseku; Š21
A	Š21	ČOV1	Ve směru toku	Polyvinylchlorid	400	74.50		0.00	Začátek úseku; Š21
								11.20	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
									délce od 11,20 do 31,60m
								20.40	Pos: 2- 4; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 10cm
								57.90	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 5cm; V
									délce od 57,90 do 61,00m
								61.70	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 5cm; V
									délce od 61,70 do 70,00m
								71.40	Mezišachta; Š22
								74.50	Konec úseku; ČOV1
A	Š15	Š14	Proti směru toku	Beton	400	25.40		0.00	Začátek úseku; Š15
								5.20	Pos: 1- 4; Trhlina, Střep, Vpravo
								25.40	Konec úseku; Š14
A	Š16	Š15a	Proti směru toku	Beton	400	30.50		0.00	Začátek úseku; Š16
								20.70	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 6cm
								30.50	Konec úseku; Š15a
A	Š11b	Š11a	Ve směru toku	Kamenina	200	41.20		0.00	Začátek úseku; Š11b
								1.60	Pos: 11- 1; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,20cm
								1.70	Pos: 1- 2; Trhlina, Podélný-Axiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,10cm
								4.20	Pos: 12; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,10cm
								13.60	Pos: 1- 5; Odbočka, Vpravo
								17.10	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Dno; Železná tyč
								19.50	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 19,50 do 20,90m
								20.90	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								27.90	Pos: 11- 1; Odbočka, V horní části
								29.20	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2,50cm
								30.20	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,50cm
								32.30	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1cm

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
							41.10		Pos: 1- 5; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,30cm
							41.20		Konec úseku; Š11a
A	Š11a	Š11	Ve směru toku	Kamenina	200	5.60	0.00		Začátek úseku; Š11a
							0.00		Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm;
									0,00 do 4,80m
							5.60		Konec úseku; Š11
A	Š12b	Š12	Ve směru toku	Kamenina	200	4.80	0.00		Začátek úseku; Š12b
							0.00		Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
									délce od 0,00 do 3,80m
							4.80		Konec úseku; Š12
A	Š12g	Š12b	Ve směru toku	Kamenina	200	41.70	0.00		Začátek úseku; Š12g
							5.10		Pos: 10- 2; Trhlina, Střep, V horní části; Neodborně opraveno
							9.90		Pos: 8- 11; Odbočka, Vlevo
							10.20		Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 4cm
							26.10		Pos: 11- 1; Odbočka, V horní části
							26.40		Pos: 7- 2; Trhlina, Příčný, Radiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,20cm
							30.70		Pos: 8- 11; Odbočka, Vlevo
							31.00		Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 4cm
							35.10		Přerušeni inspekce
							35.10		Inspekce následuje z protistrany
							35.10		Inspekce následuje z protistrany
							0.50		Inspekce následuje z protistrany
							1.90		Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,10cm
							5.00		Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm
							6.00		Protistrana dosažena
A	Š12e	Š12f	Proti směru toku	Kamenina	200	13.30	0.00		Začátek úseku; Š12e
							2.50		Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 2,50 do 4,60m
							13.30		Konec úseku; Š12f
A	Š12e	Š12c	Ve směru toku	Kamenina	200	26.30	0.00		Začátek úseku; Š12e
							9.00		Pos: 1- 5; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,20cm
							12.10		Pos: 7- 11; Trhlina, Příčný, Radiální, Vlevo, Šířka trhliny = 0,20cm
							13.80		Pos: 1- 4; Odbočka, Vpravo
							20.10		Pos: 9- 2; Trhlina, Příčný, Radiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,20cm
							21.60		Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm
							23.10		Pos: 6- 6; Trhlina, Podélný-Axiální, Dno, Šířka trhliny = 0,30cm
							23.10		Pos: 10- 2; Trhlina, Paprskovité trhliny, V horní části
							23.20		Trhlina, Střep, Celkový obvod
							23.60		Konec úseku; Š12c

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
A	Š12c	Š12a	Ve směru toku	Kamenina	200	9.60		0.00	Začátek úseku; Š12c
								1.10	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,50cm
								3.40	Pos: 3- 7; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
								9.60	Konec úseku; Š12a(Skrytá)
STOKA A1 - UL. HRNČÍŘSKÁ									
A1	ŠC2	ŠC3	Ve směru toku	Beton	300	31.50		0.00	Začátek úseku; ŠC2
								2.90	Pos: 5- 7; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
								17.20	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
								23.50	Přerušení inspekce
								23.50	Inspekce následuje z protistrany
								23.50	Kamera nemůže dál; Kámen
								0.00	Konec úseku; ŠC3(Skrytá)
								2.40	Protistrana nedosažena; Kámen
A1	ŠC4	ŠC3	Proti směru toku	Beton	300	36.30		0.00	Začátek úseku; ŠC4
								20.40	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 5%
								21.40	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 5%
								25.60	Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 15cm
								31.60	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								36.30	Konec úseku; ŠC3
A1	ŠC4	ŠC5	Ve směru toku	Beton	300	43.00		0.00	Začátek úseku; ŠC4
								26.50	Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 3cm
								43.00	Konec úseku; ŠC5
A1	Š20	ŠC5	Proti směru toku	Beton	300	28.10		0.00	Začátek úseku; Š20
								1.20	Pos: 3- 9; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 15cm;
									V délce od 1,20 do 4,50m
								14.10	Pos: 11- 1; Trhlina, Střep, V horní části
								23.40	Přerušení inspekce
								23.40	Inspekce následuje z protistrany
								23.40	Kamera nemůže dál; Zaslepeno v celém profilu trubky
								0.00	Konec úseku; ŠC5
								1.70	Jako záznam, Číslo fotografie: 139; Čistící kus
								2.40	Pos: 10- 2; Trhlina, Střep, V horní části
								3.30	Protistrana nedosažena
								3.30	Kamera nemůže dál; Zpevněný sediment do 2/3 profilu trubky
A1	ŠC1	ŠC1A	Proti směru toku	Beton	300	23.70		0.00	Začátek úseku; ŠC1
								2.60	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
								3.00	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
								4.70	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
								23.70	Konec úseku; ŠC1a

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
A1	ŠC2	ŠC1	Proti směru toku	Beton	300	11.10		0.00	Začátek úseku; ŠC2
								2.40	Pos: 3- 6; Překážky odtoku, Vpravo; Betonový náletek
								11.10	Konec úseku; ŠC1
STOKA A2 - UL. PAVLOVICKÁ, UL. NÁDRAŽNÍ, UL. POD HRADBAMI									
A2	ŠG2	ŠG1	Ve směru toku	Beton	300	100.00		0.00	Začátek úseku; ŠG2
								31.00	Pos: 1- 3; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 12cm
								31.20	Přerušení inspekce
								31.20	Inspekce následuje z protistrany
								0.00	Konec úseku; ŠG1
								42.70	Protistrana nedosažena
A2	ŠG2	ŠG3	Proti směru toku	Beton	300	68.00		0.00	Začátek úseku; ŠG2
								3.20	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm; V celém úseku monitorování
								3.50	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V délce od 3,50 do 5,60m
								4.30	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm
								8.00	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm
								12.30	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V délce od 12,30 do 14,10m
								63.80	Odchylka polohy, Podélný-Axiální, Celkový obvod, Posunutí = 2cm
								68.00	Konec úseku; ŠG3
A2	ŠG2b	ŠG2a	Ve směru toku	Kamenina	200	15.50		0.00	Začátek úseku; ŠG2b
								15.50	Konec úseku; ŠG2a
A2	ŠG4	ŠG5	Proti směru toku	Beton	300	40.80		0.00	Začátek úseku; ŠG4
								13.10	Pos: 7- 10; Trhlina, Střep, Viditelná vlhkost, Vlevo
								22.80	Pos: 1- 3; Trhlina, Podélný-Axiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,40cm
								40.80	Konec úseku; ŠG5
A2	ŠG3	ŠG4	Proti směru toku	Beton	300	48.10		0.00	Začátek úseku; ŠG3
								0.40	Pos: 9- 11; Trhlina, Střep, Viditelná vlhkost, Vlevo
								48.10	Konec úseku; ŠG4
A2	ŠG5	ŠG6	Proti směru toku	Beton	300	54.60		0.00	Začátek úseku; ŠG5
								33.00	Pos: 5- 8; Překážky odtoku, Vlevo; Betonový náletek
								54.60	Konec úseku; ŠG6
A2	ŠG6	ŠG7	Proti směru toku	Beton	300	47.70		0.00	Začátek úseku; ŠG6
								47.70	Konec úseku; ŠG7
A2	ŠG7	ŠG8	Proti směru toku	Beton	300	45.30		0.00	Začátek úseku; ŠG7
								45.30	Konec úseku; Šachta ŠG8(Šachta zalita asfaltem a betonem)
A2	ŠG10	ŠG9	Ve směru toku	Beton	300	31.80		0.00	Začátek úseku; ŠG10
								9.40	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								14.30	Pos: 5- 10; Trhlina, Příčný, Radiální, Dno, Šířka trhliny = 0,40cm
								31.80	Konec úseku; ŠG9

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
A2	ŠG9	ŠG8	Ve směru toku	Beton	300	16.40		0.00	Začátek úseku; ŠG9
								23.50	Pos: 2- 6; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,50cm
								23.50	Pos: 12- 2; Trhlina, Střep, V horní části
								46.40	Konec úseku; ŠG8(Šachta zalita asfaltem a betonem)
A2	ŠG10	ŠG10a	Proti směru toku	Beton	300	9.60		0.00	Začátek úseku; ŠG10
								9.60	Konec úseku; ŠG10a
A2	ŠG2a	ŠG2	Ve směru toku	Kamenina	200	21.00		0.00	Začátek úseku; ŠG2a
								19.90	Pos: 8- 11; Odbočka, Vlevo
								21.00	Konec úseku; ŠG2
STOKA A3 - UL. PAVLOVICKÁ, UL. HLAVNÍ, UL. NĀDRAŽNÍ									
A3	ŠH1	ŠH2	Ve směru toku	Beton	300	6.90		0.00	Začátek úseku; ŠH1
								6.90	Přerušení inspekce
								6.90	Inspekce z protistrany není možná; Skrytá šachta ŠH2
								6.90	Inspekce možná až po vyčištění
A3	ŠH4a	ŠH4	Ve směru toku	Beton	300	22.60		0.00	Začátek úseku; ŠH4a
								22.60	Konec úseku; ŠH4(Skrytá), (Šachta zalita asfaltem a betonem)
A3	ŠH4a	ŠH4b	Proti směru toku	Beton	300	13.00		0.00	Začátek úseku; ŠH4a
								13.00	Konec úseku; ŠH4b
A3	ŠH4b	ŠH4c	Proti směru toku	Beton	300	29.30		0.00	Začátek úseku; ŠH4b
								9.60	Pos: 9- 11; Trhlina, Střep, Vlevo
								9.60	Pos: 1- 2; Trhlina, Střep, Vpravo
								11.60	Pos: 12- 2; Trhlina, Střep, Vpravo
								13.60	Pos: 8- 4; Trhlina, Střep, V horní části
								19.70	Pos: 1- 3; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,50cm
								19.70	Pos: 1- 4; Trhlina, Střep, Vpravo
								21.80	Pos: 1- 3; Trhlina, Střep, Vpravo
								27.80	Pos: 4- 6; Trhlina, Podélný-Axiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,40cm
								29.30	Konec úseku; ŠH4c
A3	ŠH4d	ŠH4c	Ve směru toku	Kamenina	150	16.60		0.00	Začátek úseku; ŠH4d
								1.60	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								2.70	Překážky odtoku, Celkový obvod; Kámen
								2.70	Přerušení inspekce
								2.70	Inspekce následuje z protistrany
								0.00	Konec úseku; ŠH4c(V šachtě DN300, beton)
								5.60	Pos: 8- 10; Trhlina, Podélný-Axiální, Vlevo, Šířka trhliny = 0,10cm
								5.60	Pos: 2- 4; Trhlina, Podélný-Axiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,10cm
								10.80	Protistrana nedosažena
STOKA B - UL. KRÁTKÁ, UL. HLAVNÍ, UL. KLÁŠTERNÍ									
B	Š10	SŠ1	Proti směru toku	Kamenina	300	14.40		0.00	Začátek úseku; Š10
								6.90	Pos: 1- 8; Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Dno
								7.30	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,30cm

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
								7.90	Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Celkový obvod
								8.10	Přerušení inspekce
								8.10	Inspekce následuje z protistrany
								0.00	Konec úseku; SŠ1
								5.70	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								6.30	Protistrana dosažena
B	SŠ2	SŠ1	Ve směru toku	Kamenina	300	15.80		0.00	Začátek úseku; SŠ2
								2.00	Změna průměru 400mm
								2.00	Změna materiálu; PVC
								2.70	Změna průměru 300mm
								2.70	Změna materiálu; Kamenina
								3.80	Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								4.90	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1cm
								11.90	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
									délce od 11,90 do 15,00m
								15.80	Konec úseku; SŠ1
B	SŠ2	SŠ3	Proti směru toku	Beton	300	30.30		0.00	Začátek úseku; SŠ2
								0.50	Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná zemina,
									Celkový obvod
								0.50	Přerušení inspekce
								0.50	Inspekce následuje z protistrany
								0.50	Změna materiálu; Kamenina
								0.00	Konec úseku; SŠ3 (V šachtě Kamenina DN300)
								10.40	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								19.10	Pos: 1- 6; Trhlina, Paprskovité trhliny, Vpravo
								19.90	Pos: 12- 6; Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná
									zemina, Vpravo
								20.40	Deformace trubky, Celkový obvod, Přesazení = 4mm
								20.40	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								21.00	Protistrana nedosažena
								21.00	Kamera nemůže dál; Nezpevněný sediment
B	SŠ3	SŠ4	Proti směru toku	Kamenina	300	14.00		0.00	Začátek úseku; SŠ3
								4.10	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
							8.40	13.00	Zanesené dno
								12.50	
								13.00	Přerušení inspekce; Šachta SŠ4 v dohledu cca 1,00m

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
B	SŠ5	SŠ4a	Ve směru toku	Kamenina	200	18.40		0.00	Začátek úseku; SŠ5
								0.10	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,10cm
								4.40	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 4,40 do 6,30m
								11.90	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								13.60	Pos: 11- 1; Trhlina, Střep, V horní části
								13.60	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								16.40	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 4cm
								16.40	Pos: 5- 7; Trhlina, Střep, Dno
								18.40	Konec úseku; SŠ4a
B	SŠ5	SŠ6	Proti směru toku	Kamenina	200	16.50		0.00	Začátek úseku; SŠ5
								5.10	Pos: 8- 10; Trhlina, Příčný, Radiální, Vlevo, Šířka trhliny = 0,10cm
								12.90	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
									délce od 12,90 do 14,20m
								16.00	Pos: 2- 4; Trhlina, Podélný-Axiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,10cm
								16.50	Konec úseku; SŠ6
B	SŠ7	SŠ6	Ve směru toku	Kamenina	200	12.20		0.00	Začátek úseku; SŠ7
								0.80	Pos: 10- 2; Trhlina, Příčný, Radiální, V horní části, Šířka trhliny =
									0,30cm
								8.50	Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								10.00	Pos: 1- 6; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,10cm
								11.80	Trhlina, Střep, Celkový obvod
								12.20	Konec úseku; SŠ6
B	SŠ4a	SŠ4	Ve směru toku	Polyvinylchlorid	300	25.40		0.00	Začátek úseku; SŠ4a
								25.40	Konec úseku; SŠ4
B	SŠ8	SŠ9	Proti směru toku	Kamenina	200	11.90		0.00	Začátek úseku; SŠ8
								0.50	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 0,50 do 6,30m
								1.40	Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 1cm
								9.00	Pos: 8- 11; Trhlina, Příčný, Radiální, Vlevo, Šířka trhliny = 0,10cm
								11.50	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								11.90	Konec úseku; SŠ9
B	SŠ7	SŠ8	Ve směru toku	Kamenina	200	17.70		0.00	Začátek úseku; SŠ8
								7.10	Pos: 1- 4; Trhlina, Podélný-Axiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,20cm
								15.70	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 15,70 do 17,50m
								17.70	Konec úseku; SŠ7

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
B	SŠ2	SŠ2a	Proti směru toku	Kamenina	200	30.00		0.00	Začátek úseku; SŠ2
								0.70	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm
								3.00	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								4.20	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								8.20	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,30cm
								14.80	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
									délce od 14,80 do 20,80m
								18.50	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								18.50	Pos: 4- 8; Trhlina, Příčný, Radiální, Dno, Šířka trhliny = 0,20cm
								21.60	Pos: 4- 6; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,10cm
								24.70	Pos: 5- 7; Trhlina, Podélný-Axiální, Dno, Šířka trhliny = 0,10cm
								24.70	Pos: 9- 5; Trhlina, Příčný, Radiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,20cm
								26.20	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								26.20	Pos: 9- 2; Trhlina, Příčný, Radiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,30cm
								27.90	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 4cm
								28.00	Přerušení inspekce; Šachta SŠ2a v dohledu cca 2,00m
STOKA B1 - UL. TŘEŠNOVÁ									
B1	ŠI2	ŠI1	Proti směru toku	Beton	200	41.00		0.00	Začátek úseku; ŠI2
								6.00	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,50cm
								34.60	Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Celkový obvod, Redukce průřezu = 2%
								39.80	Pos: 6- 10; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Vlevo, Redukce průřezu = 2%
								41.00	Konec úseku; ŠI1(Skrytá)
B1	ŠI2	ŠI3	Ve směru toku	Beton	200	15.60		0.00	Začátek úseku; ŠI2
								0.90	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 0,90 do 2,00m
								15.60	Konec úseku; ŠI3
B1	ŠI1a	ŠI1	Ve směru toku	Beton	200	6.20		0.00	Začátek úseku; ŠI1a
								5.10	Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 4cm
								6.20	Konec úseku; ŠI1(Skrytá)
B1	ŠI3	Vyústění	Ve směru toku	Beton	400	9.00		0.00	Začátek úseku; ŠI3
								5.40	Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná zemina,
									Celkový obvod
								9.00	Konec úseku; Vyústění
B1	ŠI3	ŠI4a	Proti směru toku	Beton	300	21.10		0.00	Začátek úseku; ŠI3
								21.10	Přerušení inspekce
								21.10	Inspekce z protistrany není možná; Skrytá šachta ŠI4a
								21.10	Pos: 7- 11; Zaústění, Včnívající, Vlevo, Včnívající = 12cm

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
B1	ŠI6	ŠI5	Ve směru toku	Beton	300	34.20		0.00	Začátek úseku; ŠI6
								8.20	Mezišachta; ŠI5a
								8.80	Pos: 1- 4; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 10cm
								11.00	Pos: 11- 1; Trhlina, Střep, V horní části; Neodborně opraveno
								12.10	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 6cm
								13.60	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 8cm
								27.10	Pos: 9- 11; Zaústění, Chybně provedený, Vlevo
								32.60	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 6cm
								34.20	Konec úseku; ŠI5
B1	ŠI6	ŠI7	Proti směru toku	Beton	300	15.50		0.00	Začátek úseku; ŠI6
								10.70	Pos: 1- 5; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 12cm
								15.50	Přerušení inspekce
								15.50	Inspekce z protistrany není možná; skrytá šachta ŠI7
								15.50	Pos: 1- 5; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 16cm
B1	ŠI8	ŠI7	Ve směru toku	Beton	300	30.90		0.00	Začátek úseku; ŠI8
								11.80	Pos: 1- 3; Zaústění, Vpravo
								13.70	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 10cm
								16.10	Pos: 1- 3; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 6cm
								17.50	Odchylná poloha, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								30.90	Přerušení inspekce
								30.90	Inspekce z protistrany není možná; Skrytá šachta ŠI7
B1	ŠI8	ŠI9	Proti směru toku	Beton	300	28.90		0.00	Začátek úseku; ŠI8
								6.00	Pos: 8- 10; Trhlina, Střep, Vlevo
								9.40	Pos: 9- 11; Zaústění, Chybně provedený, Vlevo
								28.90	Přerušení inspekce
								28.90	Inspekce možná až po vyčištění
								28.90	Kamera nemůže dál; Nezpevněný sediment
B1	ŠI4	ŠI4a	Ve směru toku	Beton	300	16.50		0.00	Začátek úseku; ŠI4
								16.50	Přerušení inspekce
								16.50	Inspekce z protistrany není možná; Skrytá šachta ŠI4a
								16.50	Pos: 9- 11; Zaústění, Vlevo
								16.50	Kamera nemůže dál; Zpevněný sediment
STOKA B2 - NÁMĚSTÍ									
B1	ŠI3a	ŠI3b	Proti směru toku	Beton	400	11.10		0.00	Začátek úseku; ŠI3a
								11.10	Konec úseku; ŠI3b(Skrytá)
B1	ŠI3a	ŠI3c	Ve směru toku	Beton	400	19.50		0.00	Začátek úseku; ŠI3a
								19.50	Konec úseku; ŠI3c

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení	Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka		
STOKA C - NÁMĚSTÍ, UL. KLÁŠTERNÍ								
B1	SŠ10	Š14	Ve směru toku	Beton	300	10.80	0	Začátek úseku; SŠ10
							0.8	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
								délce od 0,80 do 4,00m
							10.8	Konec úseku; Š14
B1	SŠ11	SŠ12	Proti směru toku	Beton	300	34.10	0.00	Začátek úseku; SŠ11
							7.20	Pos: 8- 10; Trhlina, Střep, Vlevo
							9.20	Pos: 1- 3; Zaústění, Včnívající, Vpravo, Včnívající = 10cm
							12.50	Pos: 7- 9; Trhlina, Střep, Vlevo
							12.50	Pos: 3- 5; Trhlina, Střep, Vpravo
							31.30	Pos: 10- 4; Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná
								zemina, V horní části
							23.00	Pos: 3- 9; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 15cm;
								V délce od 23,00 do 34,10m(Stálá hladina vody)
							23.00	Změna materiálu; PVC
							34.10	Konec úseku; SŠ12
B1	SŠ11	SŠ10	Ve směru toku	Beton	300	35.20	0.00	Začátek úseku; SŠ11
							2.90	Pos: 10- 12; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny =
								0,20cm
							15.40	Pos: 6- 8; Překážky odtoku, Dno; Betonový náletek
							18.60	Pos: 11- 1; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,10cm
							22.40	Pos: 11- 1; Zaústění, Chybně provedený, V horní části
							27.90	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm; V
								délce od 27,90 do 34,70m
							35.20	Konec úseku; SŠ10
B1	SŠ12	SŠ13	Proti směru toku	Beton	300	31.60	0.00	Začátek úseku; SŠ12
							6.50	Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná zemina,
								Celkový obvod
							6.50	Přerušení inspekce
							6.50	Inspekce následuje z protistrany
							0.00	Konec úseku; SŠ13
							0.50	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm
							12.40	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 3cm
							13.60	Protistrana nedosažena; Nezpevněný sediment
B1	SŠ13	SŠ14	Proti směru toku	Beton	300	17.40	0.00	Začátek úseku; SŠ13
							6.10	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
							17.40	Konec úseku; SŠ14(Skrytá)

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
B1	SŠ15	SŠ14	Ve směru toku	Kamenina	200	25.30		0.00	Začátek úseku; SŠ15
								9.50	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1cm
								11.70	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm
								12.70	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,10cm
								16.00	Pos: 8- 10; Provalení, Zborcení, Spojení trubek, Vlevo
								16.00	Pos: 8- 10; Provalení, Zborcení, Spojení trubek, Vlevo
								21.90	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2,50cm
								23.00	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2,50cm
								25.30	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 2,50cm
STOKA D - UL. LUŽNÍ									
D	ŠA3	ŠA4	Proti směru toku	Kamenina	200	41.40		0.00	Začátek úseku; ŠA3
								8.30	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 8,30 do 10,80m
								19.00	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm; V
									délce od 19,00 do 21,50m
								27.30	Pos: 4- 8; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 5cm; V
									délce od 27,30 do 35,10m
								35.30	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								36.70	Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná zemina, Celkový obvod
								36.70	Pos: 11- 1; Trhlina, Střep, V horní části
								41.40	Konec úseku; ŠA4
D	ŠA2	ŠA1	Proti směru toku	Polyvinylchlorid	150	56.40		0.00	Začátek úseku; ŠA2
								50.70	Přerušení inspekce
								50.70	Inspekce následuje z protistrany
								50.70	Kamera nemůže dál; Kanalizace zatáčí doprava
								0.00	Konec úseku; ŠA1
								5.70	Protistrana dosažena
D	ŠA2	ŠA2a	Ve směru toku	Polyvinylchlorid	150	56.20		0.00	Začátek úseku; ŠA2
								30.60	Deformace trubky, Celkový obvod, Přesazení = 1mm
								56.20	Konec úseku; ŠA2a
D	ŠA4	ŠA5	Ve směru toku	Kamenina	200	57.90		0.00	Začátek úseku; ŠA4
								4.50	Pos: 1- 5; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,30cm
								4.50	Pos: 8- 11; Trhlina, Střep, Vlevo
								57.90	Konec úseku; ŠA5
D	ŠA2a	ŠA3	Ve směru toku	Kamenina	200	32.40		0.00	Začátek úseku; ŠA2a
								2.40	Pos: 9- 10; Trhlina, Podélný-Axiální, Vlevo, Šířka trhliny = 0,20cm
								4.40	Pos: 11- 1; Trhlina, Příčný, Radiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,20cm
								5.50	Pos: 11- 1; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,30cm
								5.70	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
								6.00	Trhlina, Příčný, Radiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,40cm
								6.60	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								8.50	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								9.40	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								11.40	Trhlina, Podélný-Axiální, Celkový obvod, Šířka trhliny = 0,20cm
								15.60	Pos: 9- 3; Trhlina, Paprskovité trhliny, V horní části
								20.40	Pos: 11- 1; Trhlina, Paprskovité trhliny, V horní části
								23.70	Pos: 1- 3; Trhlina, Podélný-Axiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,20cm
								26.90	Pos: 5- 7; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 2cm
								32.40	Konec úseku; ŠA3
D	ŠA5	Š21	Proti směru toku	Kamenina	300	12.10		0.00	Začátek úseku; ŠA5
								0.50	Pos: 3- 9; Odchylka polohy, Vyhnutí a Prohnutí, Dno, Vyhnutí = 15cm;
									V celém úseku monitorování
								11.30	Přerušení inspekce
								11.30	Kamera pod vodou, žádný obraz
STOKA E - UL. SLUNEČNÁ, UL. CELNÍ									
E	ŠB1	ŠB2	Ve směru toku	Beton	300	49.20		0.00	Začátek úseku; ŠB1
								11.10	Pos: 2- 4; Zaústění, Vpravo
								14.40	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 5cm
								21.10	Pos: 9- 11; Zaústění, Vlevo
								31.30	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 4cm
								49.20	Konec úseku; ŠB2
E	ŠB2	ŠB3	Ve směru toku	Beton	400	32.50		0.00	Začátek úseku; ŠB2
								18.50	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 10cm
								30.50	Přerušení inspekce; Šachta ŠB3 v dohledu cca 2,00m
								30.50	Kamera nemůže dál; Nezpevněný sediment
E	ŠB3	ŠB4	Ve směru toku	Beton	400	26.70		0.00	Začátek úseku; ŠB3
								22.70	Přerušení inspekce; Šachta ŠB4 v dohledu cca 4,00m
								22.70	Kamera nemůže dál; Nezpevněný sediment
E	ŠB4	ŠB5	Ve směru toku	Beton	400	38.10		0.00	Začátek úseku; ŠB4
								6.60	Pos: 10- 2; Trhlina, Střep, V horní části
								6.60	Pos: 4- 5; Trhlina, Střep, Vpravo
								6.60	Pos: 5- 7; Trhlina, Střep, Dno
								7.00	Pos: 7- 8; Trhlina, Střep, Vlevo
								30.70	Pos: 10- 11; Zaústění, Vlevo
								35.10	Přerušení inspekce; Šachta ŠB5 v dohledu cca 3,00m
								35.10	Kamera nemůže dál; Nezpevněný sediment

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
E	ŠB5	ŠB6	Ve směru toku	Beton	400	34.90		0.00	Začátek úseku; ŠB5 (V šachtě asfaltový náletek)
								34.90	Konec úseku; ŠB6 (V šachtě asfaltový náletek)
E	ŠB7	ŠB6	Proti směru toku	Beton	400	32.00		0.00	Začátek úseku; ŠB7
								0.50	Pos: 3- 5; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 20cm
								3.50	Pos: 1- 3; Zaústění, Včnivající, Vpravo, Včnivající = 20cm
								24.50	Pos: 1- 2; Zaústění, Vpravo
								24.60	Pos: 1- 3; Zaústění, Chybně provedený, Vpravo
								32.00	Konec úseku; ŠB6 (V šachtě asfaltový náletek)
E	ŠB7	ŠB8	Ve směru toku	Beton	400	36.20		0.00	Začátek úseku; ŠB7
								6.30	Pos: 4- 6; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Vpravo, Redukce průřezu = 1%
								13.90	Pos: 10- 12; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 20cm
								23.80	Pos: 10- 12; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 20cm
								32.60	Konec úseku; ŠB8(Skrytá)
E	ŠB9	ŠB8	Proti směru toku	Beton	400	40.20		0.00	Začátek úseku; ŠB9
								35.10	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 10cm
								40.20	Konec úseku; ŠB8
STOKA F - UL. CELNÍ									
F	ŠB9	ŠD1	Proti směru toku	Beton	300	9.90		0.00	Začátek úseku; ŠB9
								3.70	Mezišachta; Dešťová vpuť ŠB9a
								4.70	Pos: 7- 9; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Vlevo, Redukce průřezu = 5%
								5.70	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 20%
								9.90	Jako záznam, Číslo fotografie: 167; V šachtě ŠD1 přítok od ČOV3
								9.91	Konec úseku; ŠD1
F	ŠB9	ŠD2	Proti směru toku	Beton	300	8.00		0.00	Začátek úseku; ŠB9
								8.00	Konec úseku; ŠD2(Skrytá)
STOKA G - UL. PAVLOVICKÁ, UL. KLÁŠTERNÍ									
G	ŠE1	Vyústění	Ve směru toku	Beton	400	50.40		0.00	Začátek úseku; ŠE1
								4.10	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 4cm
								12.20	Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 2cm
								12.20	Pos: 11- 1; Trhlina, Střep, Viditelný výtok vody, V horní části
								24.90	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 2%
								41.00	Pos: 2- 5; Trhlina, Příčný, Radiální, Vpravo, Šířka trhliny = 0,20cm
								45.20	Provalení, Zborcení, Spojení trubek, Viditelná zemina, Celkový obvod
								45.40	Přerušení inspekce; Vyústění do potoka cca 5,00m
G	ŠE1	ŠE2	Proti směru toku	Polyvinylchlorid	400	29.40		0.00	Začátek úseku; ŠE1
								9.80	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnivající, Vlevo, Včnivající = 8cm
								25.70	Odchylka polohy, Podélný-Axiální, Celkový obvod, Posunutí = 3cm
								29.40	Konec úseku; ŠE2
G	ŠE2	ŠE3	Proti směru toku	Beton	300	18.50		0.00	Začátek úseku; ŠE2
								17.20	Pos: 7- 9; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Vlevo, Redukce průřezu = 5%
								18.50	Konec úseku; ŠE3(Skrytá)

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Stoka	Šachta		Směr toku	Úsek			Staničení		Popis, závada
	poč	konc		materiál	profil	délka			
G	ŠE4	ŠE3	Ve směru toku	Beton	300	53.00		0.00	Začátek úseku; ŠE4
								0.80	Pos: 11- 1; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,20cm
								0.80	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								6.90	Trhlina, Paprskovité trhliny, Celkový obvod
								13.10	Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 5cm
								21.40	Pos: 8- 3; Trhlina, Střep, V horní části; Neodborně opraveno
								22.70	Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 30%
								25.80	Přerušení inspekce
								25.80	Inspekce z protistrany není možná; Skrytá šachta ŠE3
								25.80	Kamera nemůže dál; Kořeny do poloviny průměru profilu trubky
G	ŠE4	ŠE5	Proti směru toku	Beton	300	0.80		0.00	Začátek úseku; ŠE4
								0.50	Pos: 9- 11; Zaústění, Včnívající, Vlevo, Včnívající = 15cm
								0.80	Konec úseku; ŠE5(Skrytá)
G	ŠE7	ŠE6	Ve směru toku	Beton	300	52.30		0.00	Začátek úseku; ŠE7
								30.00	Pos: 1- 3; Zaústění, Vpravo
								43.10	Pos: 11- 1; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,40cm
								52.30	Konec úseku; ŠE6(Skrytá)
G	ŠE7	Přítok	Proti směru toku	Beton	300	21.90		0.00	Začátek úseku; ŠE7
								12.30	Pos: 11- 1; Trhlina, Podélný-Axiální, V horní části, Šířka trhliny = 0,10cm
								12.30	Pos: 9- 3; Trhlina, Střep, V horní části; Neodborně opraveno
								15.20	Zaústění, Trhlina, Viditelná zemina, Celkový obvod
								20.40	Pos: 4- 10; Provalení, Zborcení, Stěna trubky, Stěna objektu, Viditelná zemina, Dno
								21.90	Přerušení inspekce
								21.90	Kamera nemůže dál; Nezpevněný sediment do 2/3 průměru trubky
G	ŠE7	ŠE8	Proti směru toku	Beton	300	10.00		0.00	Začátek úseku; ŠE7
								8.00	Přerušení inspekce; Šachta ŠE8 v dohledu cce 2,00m
								8.00	Kamera nemůže dál; Kameny
G	ŠE8	ŠE9	Proti směru toku	Beton	300	10.90		0.00	Začátek úseku; ŠE8
								2.70	Pos: 10- 2; Trhlina, Střep, V horní části
								2.70	Pos: 10- 2; Trhlina, Střep, V horní části
								7.70	Kamera nemůže dál; Nezpevněný sediment do 2/3 průměru profilu trubky
								7.71	Přerušení inspekce; Šachta ŠE9 v dohledu cca 3,20m
G	ŠE7b	ŠE7a	Ve směru toku	Polyvinylchlorid	150	21.60		0.00	Začátek úseku; ŠE7b
								21.60	Konec úseku; ŠE7a
G	ŠE7a	ŠE7	Ve směru toku	Polyvinylchlorid	150	20.40		0.00	Začátek úseku; ŠE7a
STOKA H - UL. KLÁŠTERNÍ									
H	ŠF1	ŠF2	Ve směru toku	Kamenina	400	16.00		0.00	Začátek úseku; ŠF1
								8.10	Pos: 1- 3; Netěsnost, Spojení trubek, Viditelná vlhkost, Vpravo
								16.00	Konec úseku; ŠF2(Skrytá)

Tabulka úseků - výpis závad na kanalizaci

Návrh oprav kanalizace:

1) Odkrytí skrytých kanalizačních šachet na kanalizačních řadech

STOKA A: Š9, Š12A, Š14, Š17, Š18, Š19

STOKA A1: ŠC1, ŠC1A, ŠC3

STOKA A3: ŠH2, ŠH4

STOKA B: SŠ2A

STOKA B1: ŠI1, ŠI5, ŠI5A, ŠI7

STOKA B2: Š13B, Š13C

STOKA C: SŠ14

STOKA E: ŠB8

STOKA F: ŠD1, ŠD2

STOKA G: ŠE3, ŠE5, ŠE6

STOKA H: ŠF2

2) Červeně vyznačené: Oprava otevřeným výkopem zborcených částí potrubí

STOKA B: úsek mezi šachtami:	Š10	SŠ1
	SŠ2	SŠ3
STOKA B1:	ŠI3	Vyústění B1
STOKA C:	SŠ11	SŠ12
	SŠ12	SŠ13
	SŠ15	SŠ14
STOKA D:	ŠA3	ŠA4
STOKA G:	ŠE1	Vyústění G
	ŠE7	Přítok

3) Oprava potrubí kanalizace - bevýkopova oprava - zatažení inverzního rukávce (V případě prasklin, netěsností, odchylky polohy...)

Téměř na všech řadech, dle podrobného výpisu v tabulkách přílohy č. 2

4) Oprava vážně poškozených revízních šachet

STOKA G: ŠE1, ŠE2, ŠE3, ŠE4, ŠE5, ŠE6, ŠE7, ŠE8, ŠE9

6) Oprava poškozených šachet

Téměř na všech řadech, dle podrobného výpisu v tabulkách přílohy č. 1

Ekonomické zhodnocení: Cena opravy je závislá na rozsahu poškození, hloubce uložení potrubí, průměru potrubí a materiálu.

Lze předpokládat, že průměrná cena opravy kanalizace se bude pohybovat okolo 22 000,- Kč bez DPH.